



COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 1008

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 484 DEL 08-09-2023

Oggetto: Lavori di MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO URBANO TRA VIA G.B. VICO E CORSO ITALIA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSATO DA FENOMENI METERELOGICI CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE. CUP: E33H19000360001-CIG: 8607264AF1. Approvazione Certificato Regolare Esecuzione, Relazione Conto Finale e Stato Finale.

L'anno duemilaventitre addì otto del mese di settembre, presso i locali di questo Municipio,
Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;

Il RESPONSABILE DELL'AREA in epigrafe,
Adotta la seguente

DETERMINAZIONE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria allegato 4/2 del D.Lgs. 18/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la Delibera di C. C. n.20 del 14/03/2023 di approvazione bilancio di previsione e.f. 2023/2025
- il Decreto Sindacale n.12/25 del 12/07/2022, con il quale si attribuiscono al sottoscritto le funzioni Dirigenziali;
- la normativa in materia di conflitto di interessi, art.6 bis legge 241/90, art.6 e 7 D.P.R. 62/2013 e dato atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi.

ACCERTATA l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 legge 241/90;

PREMESSO:

- che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giovanni Laudante nominato con Decreto Sindacale n.17 del 05/08/2022 in sostituzione del Geom. Luciano Pianese in quiescenza;

- che con delibera di G.C. n.98 del 10/09/2019 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economico per la “Messa in sicurezza territorio urbano tra via G.B. Vico e Corso Italia da rischio idrogeologico causato da fenomeni metereologici con interventi di adeguamento del sistema di smaltimento acque piovane per l’importo di € 999.080,00”, redatto dal Geom. Luciano Pianese Responsabile dell’Area Tecnica;
- che in data 19/09/2019 è stato richiesto contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, candidando il progetto di cui sopra sulla piattaforma del Ministero dell’Interno (TBEL);
- che in data 30/12/2019 con decreto del Ministero dell’Interno, la richiesta di contributo del progetto de quo è risultata ammissibile, ed è stato assegnato al Comune di San Marcellino il contributo richiesto per l’anno 2020;
- che con determina n.200/98 del 24/04/2020 è stato affidato incarico professionale per studio geologico delle zone oggetto di intervento definitivo/esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza territorio urbano tra via G.B. Vico e Corso Italia da rischio idrogeologico causato da fenomeni metereologici con interventi di adeguamento del sistema di smaltimento acque piovane" ai fini della redazione del progetto definitivo/esecutivo al Geologo Pasquale Maremma C.F: MRNPQL66T11L086C con studio tecnico in Faicchio (BN) via Case Sparse 67 Frazione Massa iscritto al n.993 dell’Albo dei Geologi della provincia di Benevento, per l’importo di € 10.000,00 oltre iva ed oneri;
- che con determina n.201/99 del 24/04/2020 è stato affidato incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza territorio urbano tra via G.B. Vico e Corso Italia da rischio idrogeologico causato da fenomeni metereologici con interventi di adeguamento del sistema di smaltimento acque piovane all’ing. Onofrio Nicola C.F:NFRNCL78B24G596L con studio tecnico in Telesse Terme (BN) al C.so Trieste iscritto al n.1424 dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento, per l’importo di € 39.246,88 oltre iva ed oneri;
- che con determina n.202/100 del 24/04/2020 è stato affidato incarico professionale di supporto al R.U.P. per la redazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza territorio urbano tra via G.B. Vico e Corso Italia da rischio idrogeologico causato da fenomeni metereologici con interventi di adeguamento del sistema di smaltimento acque piovane alla Soc. Una s.r.l. C.F e P.Iva:02484310590 con sede legale in Latina (LT) alla via Oslavia 64, per l’importo di € 18.108,88 oltre iva ed oneri;
- che con Delibera di G.C. n.124 del 03/11/2020 è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO URBANO TRA VIA G.B. VICO E CORSO ITALIA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSATO DA FENOMENI METEREologici CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE. CUP: E33H19000360001 redatto dall’ing. Onofrio Nicola C.F:NFRNCL78B24G596L con studio tecnico in Telesse Terme (BN) al C.so Trieste iscritto al n.1424 dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento con il seguente quadro economico:

A) Lavori a corpo – articolati in:		
a.01) Importo lavori a corpo <i>soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 731.804,94	
a.02) Importo costi sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso	€ 1.754,01	
a.03) Importo oneri sicurezza (D.Lgs 81/2008)		
<i>non soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 9.223,27	
Totale lavori a corpo A)		€ 742.782,22
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione – articolate in:		
b.01) per Progettazione e sicurezza progettazione	€ 39.246,88	
b.02) per Relazione geologica e indagini geologiche	€ 10.000,00	
b.03) per Direzione dei lavori e sicurezza in esecuzione	€ 44.566,93	
b.04) per Supporto al RUP	€ 18.108,88	
b.05) per Collaudo	€ 3.000,00	
b.06) per spese pubblicità e commissioni	€ 3.500,00	
b.07) per incentivo di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	€ 14.855,64	
b.08) per rilievi e prove	€ 14.000,00	
b.09) per Oneri previdenziali 4% di (b.1+2+3+4+5)	€ 4.596,91	
b.10) per IVA 22% di (b.1+2+3+4+5+6+8+9)	€ 30.144,31	
b.11) per IVA 10% di (A)	€ 74.278,22	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)		€ 256.297,78
TOTALE GENERALE DI SPESA (A+B)		€ 999.080,00

– con determina n.531/206 del 16/07/2021, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determina n.224/80 del 26/03/2021 a favore della ditta GALLO COSTRUZIONI SRL via Provinciale n.2 – 81030 Villa di Briano (CE) P. IVA: 02063600619 dei lavori di cui all'oggetto;

VISTO:

- il contratto rep.8 del 31/08/2021, stipulato con la ditta GALLO COSTRUZIONI SRL via Provinciale n.2 – 81030 Villa di Briano (CE) P. IVA: 02063600619;
- la determina n.696/267 del 16/09/2021 di liquidazione anticipazione sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per l'importo € 112.449,74 oltre iva al 10% per € 11.244,97 per un totale iva compresa di € 123.694,71, alla ditta GALLO COSTRUZIONI SRL via Provinciale n.2 – 81030 Villa di Briano (CE) P. IVA: 02063600619;
- la determina n.145/35 del 10/03/2022 di approvazione Variante in corso d'opera n.1 ai sensi dell'art. 106 - comma 2 - del D.Lgs. 50/2016, con maggiori oneri rispetto all'originario contratto di appalto di € 691.482,69 oltre iva, per l'importo di € 27.989,31 oltre iva per un totale di € 719.472,00 oltre somme a disposizione per € 279.608,00 dei lavori di cui all'oggetto con il seguente quadro economico:

A) Lavori a corpo Perizia di variante n.1 – articolati in:		
a.01) Importo lavori a corpo Perizia di variante <i>soggetto a ribasso d'asta</i>	€	761.904,20
a.02) Importo costi sicurezza intrinseci <i>non soggetti a ribasso</i>	€	1.754,01
a.03) Importo oneri sicurezza (D.Lgs 81/2008) <i>non soggetto a ribasso d'asta</i>	€	9.223,27
Totale lordo lavori a corpo Perizia di variante		€ 772.881,48
A detrarre ribasso d'asta del 7,010%		€ 53.409,48
Importo di Perizia a corpo al netto del ribasso d'asta del 7,010% (A)		€ 719.472,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione – articolate in:		
b.01) per oneri occupazione provvisoria suolo e conferimento a discarica	€	22.591,57
b.02) per Progett. Definitiva, Esecutiva e Sic. in progettazione	€	39.246,88
b.03) per Direzione dei lavori e Sic. in esecuzione	€	48.500,00
b.04) per Relazione geologica e indagini geologiche	€	10.000,00
b.05) per Rilievi plano-altimetrici, sondaggi geot. con prove di laboratorio	€	14.000,00
b.06) per Supporto al RUP	€	18.108,88
b.07) per Collaudo	€	1.500,00
b.08) per Spese Istruttoria e Primo impianto (RFI Spa)	€	7.635,00
b.09) per Onere periodico (1° canone prestazione continuativa - Fatt. RFI)	€	410,00
b.10) per Deposito cauzionale (RFI Spa - escluso IVA)	€	1.320,00
b.11) per incentivo di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	€	4.500,00
b.12) per Oneri previdenziali 4%	€	5.254,23
b.13) per IVA 22%	€	34.594,254
b.14) per IVA 10% di (A)	€	71.947,20
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)		€ 279.608,00
Totale importo intervento di Perizia al netto del ribasso d'asta (A+B)		€ 999.080,00

- la determina n.963/268 del 11/11/2022 di approvazione e liquidazione 1° SAL dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo di € 351.500,00 oltre iva al 10% per € 35.150,00 per un totale di € 386.650,00 compreso iva, alla ditta GALLO COSTRUZIONI SRL;
- la determina n.101/46 del 26/01/2023 di approvazione Variante in corso d'opera n.2 ai sensi dell'art. 106 - comma 2 - del D.Lgs. 50/2016, contenuta nell'importo finanziato e senza alcuna maggiorazione sull'importo contrattuale, dei lavori di cui all'oggetto con il seguente quadro economico:

A) Lavori a corpo Perizia di variante – articolati in:		
a.01) Importo lavori a corpo Perizia di variante <i>soggetto a ribasso d'asta</i>	€	761.904,20
a.02) Importo costi sicurezza intrinseci <i>non soggetti a ribasso</i>	€	1.754,01
a.03) Importo oneri sicurezza (D.Lgs 81/2008) <i>non soggetto a ribasso d'asta</i>	€	9.223,27
Totale lordo lavori a corpo Perizia di variante		€ 772.881,48
A detrarre ribasso d'asta del 7,010%		€ 53.409,48
Importo di Perizia a corpo al netto del ribasso d'asta del 7,010% (A)		€ 719.472,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione – articolate in:		
b.01) per oneri occupazione provvisoria suolo e conferimento a discarica	€	16.633,54
b.02) per Progett. Definitiva, Esecutiva e Sic. in progettazione	€	39.246,88
b.03) per Direzione dei lavori e Sic. in esecuzione	€	49.500,00
b.04) per Relazione geologica e indagini geologiche	€	10.000,00
b.05) per Rilievi plano-altimetrici, sondaggi geot. con prove di laboratorio	€	14.000,00
b.06) per Supporto al RUP	€	18.108,88
b.07) per Collaudo	€	1.500,00
b.08) per Spese Istruttoria e Primo impianto (RFI Spa)	€	7.635,00
b.09) per Onere periodico (1° canone prestazione continuativa - Fatt. RFI)	€	410,00
b.10) per Deposito cauzionale (RFI Spa - escluso IVA)	€	1.320,00
b.11) per incentivo di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii	€	10.500,00
b.12) per Oneri previdenziali 4%	€	5.294,23
b.13) per IVA 22%	€	33.512,28
b.14) per IVA 10% di (A)	€	71.947,20
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione B)		€ 279.608,00
Totale importo intervento di Perizia al netto del ribasso d'asta (A+B)		€ 999.080,00

- gli atti contabili relativi al SECONDO E ULTIMO S.A.L. dei lavori di cui all'oggetto del 18/09/2022 acquisiti agli atti il 27/01/2023 prot.1505, a firma del Direttore dei lavori Ing. Nicola Onofrio, così composti:
 - Stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il 27/01/2023;

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- il Certificato n.2 per il pagamento della seconda ed ultima rata in data 27/01/2023, da cui risulta il credito netto verso l'Impresa aggiudicataria dell'appalto pari a € 251.900,00 oltre IVA di Legge per € 25.190,00 per un totale di € 277.090,00 detratto ritenuta infortuni per € 3.597,36 e recupero anticipazione per € 112.449,74, a saldo dei lavori eseguiti;
- il Certificato di Ultimazione Lavori del 27/01/2023 prot.1505 emesso ai sensi dell'art.12 comma 1 D.M. 07/03/2019 n.49, dal Direttore dei Lavori Ing. Onofrio Nicola C.F: NFRNCL78B24G596L con studio tecnico in Telese Terme (BN) al C.so Trieste iscritto al n.1424 dell'ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento, certificando che alla data del 27/01/2023 i lavori si possono dichiarare ultimati e pertanto in tempo utile come da contratto, assegnando ulteriori 30 gg alla ditta esecutrice per l'esecuzione di interventi di piccola entità ritenuti marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori eseguiti, e, pertanto il completamento degli stessi entro il 27/02/2023
- la determina n.265/139 del 27/02/2023 di approvazione del secondo ed ultimo S.A.L e Certificato di ultimazione dei lavori del 27/01/2023 prot.1505, e, liquidazione acconto sul secondo e ultimo SAL di € 81.749,25 oltre iva per € 8.174,92 per un totale di € 89.924,18 iva compresa, alla ditta esecutrice dei lavori;

ACQUISITO agli atti il 17/05/2023 prot.7176 lo stato finale dei lavori del 16/05/2023, relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, emessi dal Direttore dei Lavori Ing. Onofrio Nicola C.F: NFRNCL78B24G596L con studio tecnico in Telese Terme (BN) al C.so Trieste iscritto al n.1424 dell'ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento così distinto:

Lavori in contratto principale

Per lavori a corpo	€	719.472,00	
Certificati di pagamento			
Anticipazione al contratto	€	112.449,74	
certificato di pagamento I SAL	€	351.500,00	
certificato di pagamento II SAL	€	251.900,00	
Sommano	€	715.849,74	€ 715.849,74
Resta il credito netto dell'impresa			€ 3.622,26

dai quali si evince che può essere corrisposto all'impresa appaltatrice ditta GALLO COSTRUZIONI SRL via Provinciale n.2 – 81030 Villa di Briano (CE) P. IVA: 02063600619, la somma di € 3.622,26 oltre IVA al 10% a saldo di ogni suo avere a fronte dell'esecuzione dei lavori in argomento

RITENUTO di dover approvare lo stato finale dei lavori del 16/05/2023, relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, emessi dal Direttore dei Lavori Ing. Onofrio Nicola C.F: NFRNCL78B24G596L con studio tecnico in Telese Terme (BN) al C.so Trieste iscritto al n.1424 dell'ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'approvazione del presente atto;

ACCERTATA:

- la regolarità istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto dei tempi procedurali;
- la conformità alle leggi, regolamenti e allo Statuto;

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi, art.6 bis legge 241/90, art.6 e 7 D.P.R. 62/2013 e dato atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. Di approvare, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 16/05/2023 ed acquisiti agli atti il 17/05/2023 prot.7176, emessi dal Direttore dei Lavori Ing. Onofrio Nicola C.F: NFRNCL78B24G596L con studio tecnico in Telesse Terme (BN) al C.so Trieste iscritto al n.1424 dell'ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento, ed acquisiti agli atti il 17/05/2023 prot.7176 relativi ai lavori di cui all'oggetto, dai quali si evince che può essere corrisposto all'impresa appaltatrice ditta GALLO COSTRUZIONI SRL via Provinciale n.2 – 81030 Villa di Briano (CE) P. IVA: 02063600619, la somma di € 3.622,26 oltre IVA al 10% a saldo di ogni suo avere a fronte dell'esecuzione dei lavori in argomento;
2. Di liquidare all'impresa appaltatrice, il credito residuo ad emissione di regolare fattura con successiva determina di liquidazione;
3. Di svincolare la polizza fideiussoria presentata dalla ditta appaltatrice per gli eventuali oneri da inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, n.10034310002053 prestata dalla BENE Assicurazioni;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
6. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;
7. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del Comune e nella relativa sezione in Amministrazione Trasparente.

Data, 08-09-2023

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
F.to Ing. Michele Di Luise

Parere ai sensi dell'articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni.

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa inerente la presente determinazione si esprime parere FAVOREVOLE.

San Marcellino, 08-09-2023

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. Michele Di Luise

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI							
Capitolo/Art	Importo	Anno	Imp. N.	Data Impegno	Descrizione Capitolo	Codice di Bilancio	Liq N.

Data, 08-09-2023

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Marco Dott. Gagliarde

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-09-2023 al 05-10-2023 con numero 1557

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. Michele Di Luise

È copia conforme all'originale

Lì, 20-09-2023

Il Responsabile dell'Area
Ing. Michele Di Luise
